

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
за II квартал 2017 года

Утверждаю
Директор ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"
С.Н. Балакин
(подпись)
« 17 » 20 17 года
М. П.



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***		Причины отклонений		
			всего		I кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%		в том числе за счет	
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	ВСЕГО,	13,820	13,820	0,000	0,896	0,000	7,144	0,000	3,425	0,000	2,355	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,820	-13,820	100			
1.	Техническое перевооружение и реконструкция																					
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
1	Объект 1 - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РМ, Атяшевский район, п. Атяшево по ул. Первомайская, Строителей, Ленина, Горюнова, пер. Школьный и Транспортный	8,069	8,069	0,000	0,896	0,000	3,227	0,000	2,508	0,000	1,438	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,069	-8,069	100		В связи с дебиторской задолженностью ПАО "МЭСК" в отношении ООО "СЖО РМ"	
2	Объект 2 - Закупка Бурильной крановой машины БКМ-317-01 на базе ГАЗ 3308	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	-3,000	100		В связи с дебиторской задолженностью ПАО "МЭСК" в отношении ООО "СЖО РМ"	
3	Объект 3 - Замена старых индукционных приборов учета (класс точности 2.5) на АСКУЭ с привязкой всех потребителей счетчиками типа "Матрица"	2,751	2,751	0,000	0,000	0,000	0,917	0,000	0,917	0,000	0,917	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,751	-2,751	100		В связи с дебиторской задолженностью ПАО "МЭСК" в отношении ООО "СЖО РМ"	
	в том числе ППП																					
	Справочно:																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.



Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году
за II квартал 2017 года



№№	Наименование объекта*	Планируемый объем финансирования, млн. руб.*					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закреплено выполненными работами), млн. руб.					Технические характеристики возводимых объектов																	
		Всего	ППР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ППР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ППР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ППР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Генерирование энергии				Подстанция				Линии электропередачи				Иные объекты					
	ВСЕГО,																					год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	температура энергии, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Количество и марка силовых трансформаторов, шт.	Мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Тип опер.	Материал		прежняя мощность, км				
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,896	0,000	0,000	0,896	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,896	0,000	0,000	-0,896	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																																						
1	Объект 1 - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РМ, Аджисский район, п. Аджисво по ул. Первомайская, Строителскай, Ленина, Горюнова, пер. Школьный и Транспортный	0,896	0,000	0,000	0,896	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,896	0,000	0,000	-0,896	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Объект 2 - Закупка Бурильной крановой машины БКМ-317-01 на базе ГАЗ 3308	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Объект 3 - Замена старых индукционных приборов учета (класс точности 2.5) на АСКУЭ с привязкой всех потребителей счетчиками типа "Матрица"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Справка:																																							
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																							
1	Объект 1																																						
2	Объект 2																																						

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
за II квартал 2017 г

Утверждаю
Директор ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"
С.И. Балакин
(подпись)
« » 20 17 года
М. П.



№№	Источник финансирования	Объем финансирования за 2017 г (отчетный год)										Причины отклонений
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	13,820	0,000	0,896	0,000	7,144	0,000	3,425	0,000	2,355	0,000	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	6,503	0,000	0,000	0,000	4,678	0,000	1,365	0,000	0,460	0,000	
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	6,503	0,000	0,000	0,000	4,678	0,000	1,365	0,000	0,460	0,000	
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т. ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т. ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	3,039	0,000	0,759	0,000	0,760	0,000	0,760	0,000	0,760	0,000	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	3,039	0,000	0,759	0,000	0,760	0,000	0,760	0,000	0,760	0,000	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	1,947	0,000	0,137	0,000	0,929	0,000	0,523	0,000	0,358	0,000	
1.4.	Прочие собственные средства	2,331	0,000	0,000	0,000	0,777	0,000	0,777	0,000	0,777	0,000	
1.4.1.	в т. ч. предусмотрено средств на выполнение программы энергосбережения	2,331	0,000	0,000	0,000	0,777	0,000	0,777	0,000	0,777	0,000	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования для ОГК/ТГК, в том числе	13,820	0,000	0,896	0,000	7,144	0,000	3,425	0,000	2,355	0,000	
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/ выводах объектов
за II квартал 2017 г

Утверждаю
Директор ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"
С.Н. Балакин
(подпись)
« 20 » 17 года
М. П.



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	-	-	-	8,775 км	8,775 км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Объект 1 - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РМ, Атяшевский район, п. Атяшево по ул. Первомайская, Строителей, Ленина, Горюнова, пер. Школьный и Транспортный	-	-	-	8,775 км	8,775 км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Объект 2 - Закупка Бурильной крановой машины БКМ-317-01 на базе ГАЗ 3308	-	1 шт.	-	-	1 шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Объект 3 - Замена старых индукционных приборов учета (класс точности 2.5) на АСКУЭ с привязкой всех потребителей счетчиками типа "Матрица"	-	110	110	110	330 шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

**Отчет о техническом состоянии объекта
за II квартал 2017 г.**

Утверждаю
Директор ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"
С.Н. Балакин
(подпись)
« ____ » 20.17 года
М. П.



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА шт.	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	Заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	Разрешение на строительство (+; -)
1	Объект 1 - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РМ, Атяшевский район, п. Атяшево по ул. Первомайская, Строителей, Ленина, Горюнова, пер. Школьный и Транспортный	-	-	8,775	2017	2017	-	-	-	-
2	Объект 2 - Закупка Бурильной крановой машины БКМ-317-01 на базе ГАЗ 3308	1	-	-	2017	2017	-	-	-	-
2	Объект 3 - Замена старых индукционных приборов учета(класс точности 2.5) на АСКУЭ с привязкой всех потребителей счетчиками типа "Матрица"	330	-	-	2017	2017	-	-	-	-