

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта
электросетевых объектов
(октябрь 2021 год)**

№ п/п	Наименование объекта (ТП)	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Примечание
1	Микрорайон №4	01.10.2021	03.10.2021	Ремонт КЛ-6 кВ
7	Котельная-2	01.10.2021	01.10.2021	Ремонт ВНА
29	Мелиорация	01.10.2021	01.10.2021	Замена дверей в РУ-0,4 кВ и камеры тр-ра №1
63	Свобода	01.10.2021	01.10.2021	Текущий ремонт оборудования I секции РУ-6 кВ, тр-ра №1
90	Очистные сооружения(откл)	01.10.2021	02.10.2021	Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ
170	Верхняя	01.10.2021	01.10.2021	Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ
182	Хлебозавод-абон.	01.10.2021	01.10.2021	Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ
15	Водозабор-абон. (откл)	02.10.2021	02.10.2021	Замена дверей камеры тр-ра №2
19	Нефтебаза-абон.	02.10.2021	02.10.2021	Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ
230	Микрорайон	02.10.2021	03.10.2021	Замена дверей камеры тр-ра №2
24	Рабочая	03.10.2021	03.10.2021	Подсоединение КЛ-0,4 кВ к щит №1 руб.№3 и к щит №2 руб.№1

133	Лесничество	03.10.2021	04.10.2021	Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ
81	Центр	04.10.2021	04.10.2021	Текущий ремонт оборудования II секции РУ-6 кВ, тр-ра №2
188	Девятаева	04.10.2021	05.10.2021	Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ
246	Совхозная	04.10.2021	05.10.2021	Замена дверей камеры тр-ра №2
33	Детсад (откл)	05.10.2021	05.10.2021	Текущий ремонт оборудования I секции РУ-6 кВ, тр-ра №1
94	Совхоз маяк (бесхозная)	05.10.2021	05.10.2021	Ремонт КЛ-6 кВ
179	Лесоучасток	05.10.2021	05.10.2021	Текущий ремонт оборудования
76	Котельная	06.10.2021	06.10.2021	Текущий ремонт оборудования II секции РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, тр-ра
37	РСУ(Ветлечебница)	08.10.2021	08.10.2021	Текущий ремонт оборудования I секции РУ-6 кВ
174	Молодежная	08.10.2021	09.10.2021	Монтаж арматуры СИП
203	Детсад (детский комбинат заменили тп400 кВА)	08.10.2021	09.10.2021	Испытание РВО-6 и контуров ПЗ
233	Школа	08.10.2021	08.10.2021	Ремонт ВН-16
42	ФОК	10.10.2021	10.10.2021	Испытание РВО-6 и контуров ПЗ

57	Колхозная-1	10.10.2021	12.10.2021	Текущий ремонт оборудования
131	Клубная	10.10.2021	11.10.2021	Средний ремонт оборудования
181	Вирява-абон.	10.10.2021	11.10.2021	Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ
214	Центр	10.10.2021	11.10.2021	Текущий ремонт силового оборудования
53	Микрорайон (286)	12.10.2021	12.10.2021	Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ
99	ФОК-абон.	12.10.2021	12.10.2021	Ремонт КЛ-10 кВ
157	Сакаевская	12.10.2021	12.10.2021	Средний ремонт оборудования
84	Батраки	15.10.2021	15.10.2021	Ремонт рубильника №13
139	Лесничество-абон.	15.10.2021	15.10.2021	Измерение сопротивления контуров ПЗ
165	Центр-2	15.10.2021	17.10.2021	Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ
220	Сельэнерго	15.10.2021	17.10.2021	Обрезка кустов, древесной поросли
236	Ленинская	15.10.2021	16.10.2021	Замена ЯРВ
144	Бурнаева 2 (ТП №А25)	16.10.2021	17.10.2021	Ремонт КЛ-10 кВ

250	Торговый центр	16.10.2021	17.10.2021	Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ
47	Хлебозавод-абон. (откл)	19.10.2021	19.10.2021	Средний ремонт оборудования
134	Баня	19.10.2021	19.10.2021	Текущий ремонт силового оборудования
196	Пролетарская	19.10.2021	19.10.2021	Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ
267	30 лет Победы	19.10.2021	19.10.2021	Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ
73	Лесхоз	19.10.2021	19.10.2021	Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ
104	Больница	19.10.2021	19.10.2021	Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ
86	Октябрьская	22.10.2021	23.10.2021	Ремонт рубильника №13
226	База	22.10.2021	23.10.2021	Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ
255	Кабель Кемля-абон.	23.10.2021	23.10.2021	Средний ремонт оборудования
239	Больница	24.10.2021	26.10.2021	Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ
69	Очистные	25.10.2021	26.10.2021	Текущий ремонт силового оборудования
263	Мебельная фабрика	25.10.2021	26.10.2021	Измерение сопротивления контуров ПЗ

110	Луговая	26.10.2021	26.10.2021	Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ
89	Водозабор (откл)	29.10.2021	29.10.2021	Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ
119	ПУ-7	29.10.2021	30.10.2021	Средний ремонт оборудования
161	Больница №2	29.10.2021	31.10.2021	Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ
125	Ст.Разина	30.10.2021	30.10.2021	Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ
153	Агрохимия-абон.	30.10.2021	31.10.2021	Замена ЯРВ
177	Московская(0703)	30.10.2021	31.10.2021	Текущий ремонт силового оборудования
242	РЭС (Лесничество)	30.10.2021	30.10.2021	Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ
271	Садовая	31.10.2021	31.10.2021	Измерение сопротивления контуров ПЗ