

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(март 2020 год)**

№ п/п	Наименование объекта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Примечание
1	ТП «Автостанция»	02.03.2020 09-00	02.03.2020 16-00	Текущий ремонт оборудования
2	ТП «Луговая»	03.03.2020 13-30	03.03.2020 16-00	Текущий ремонт тр-ра
3	ТП «Терешкова»	03.03.2020 08-00	03.03.2020 17-00	Монтаж вторичных цепей управления АВР
4	ТП «Лесоучасток»	03.03.2020 09-00	03.03.2020 16-00	Текущий ремонт оборудования I секции РУ-10 кВ, тр-ра №1
5	ТП «Детсад-абон.»	04.03.2020 09-00	04.03.2020 16-00	Текущий ремонт оборудования РУ-10 кВ, тр-ра №2
6	ТП «Хлебозавод-абон.»	05.03.2020 09-00	05.03.2020 16-00	Монтаж вторичных цепей управления АВР щит №1
7	ТП «Котельная КС-25-абон.»	05.03.2020 08-00	05.03.2020 17-00	Монтаж соединительной муфты на вновь проложенной КЛ-6 кВ с испытанием кабеля
8	ТП «ИП Никишов»	05.03.2020 13-00	05.03.2020 16-30	Текущий ремонт оборудования
9	ТП «Юбилейная-2/ 11001»	05.03.2020 09-00	05.03.2020 14-00	Заводка вновь проложенной КЛ-6 кВ от новой ТП-874, с испытанием кабеля и монтажом концевой муфты на вновь заведенной КЛ-6 кВ
10	ТП «Коммунстрой»	06.03.2020 13-30	06.03.2020 15-00	Текущий ремонт оборудования
11	ТП «ИП Шуватов –абон»	10.03.2020 09-00	10.03.2020 12-00	Перевод ВЛ-0,4 кВ от ТП-597 руб.№6 на ТП-874 руб.№1
12	ТП «Солнечная»	10.03.2020 08-00	10.03.2020 16-00	Монтаж вторичных цепей управления АВР, и прогрузом автомата щита №1
13	ТП «Мастерские-абон.»	10.03.2020 09-00	10.03.2020 12-00	Текущий ремонт оборудования

14	ТП «Луговая-абон.»	10.03.2020 08-00	13.03.2020 17-00	Ремонт КЛ-10 кВ
15	ТП «Центр»	11.03.2020 09-00	11.03.2020 12-00	Текущий ремонт оборудования
16	ТП «Детсад (детский комбинат заменяли тп400 кВА)»	11.03.2020 09-00	11.03.2020 16-00	Монтаж вторичных цепей управления АВР щита №2
17	ТП «АЗС-абон.»	12.03.2020 09-00	12.03.2020 16-00	Монтаж вторичных цепей управления АВР и прогрузка вводного автомата щита №1
18	ТП «Баня»	12.03.2020 16-00	12.03.2020 18-00	Текущий ремонт оборудования
19	ТП «Мебельная фабрика»	13.03.2020 09-00	13.03.2020 12-00	Монтаж панели АВР в секционной панели №4, ремонт вводного автомата щита №2
20	ТП «Почта»	13.03.2020 07-00	13.03.2020 20-00	Ремонт КЛ-6 кВ
21	ТП «Новоселов»	13.03.2020 09-00	13.03.2020 16-00	Средний ремонт оборудования
22	ТП «Ичалк. ЦРБ-абон.»	16.03.2020 09-00	16.03.2020 16-00	Средний ремонт оборудования
23	ТП «Фасад»	17.03.2020 09-0	17.03.2020 12-00	Текущий ремонт оборудования
24	ТП «ИП Дудоров-абон»	17.03.2020 09-00	17.03.2020 16-00	Обрезка кустов, деревьев
25	ТП «Семилей (АСКУЭ)»	18.03.2020 09-00	18.03.2020 12-00	Фазировка щита №1, №2 в РУ-0,4 кВ с проверкой совпадения одноименных фаз, фазировка тр-ров №1, №2 по 0,4 кВ
26	ТП «База»	18.03.2020 14-00	18.03.2020 16-00	Текущий ремонт оборудования
27	ТП «Ветлечебница»	18.03.2020 08-00	20.03.2020 17-00	Ремонт КЛ-10 кВ
28	ТП «Автостанция»	19.03.2020 09-00	19.03.2020 16-00	Установка опоры СВ-110 по адресу ул.Советская,75а и монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 до вновь установленной опоры
29	ТП «Агросервис-абон.»	19.03.2020 14-00	19.03.2020 17-00	Монтаж ПУ для подключения гаража с руб.№7 фаза «В»

30	ТП «Бурнаева (ТП №230-2102А)»	19.03.2020 14-00	19.03.2020 16-30	Средний ремонт оборудования I секции РУ-6 кВ
31	ТП «Котельная КС-25-абон.»	19.03.2020 14-00	19.03.2020 16-30	Средний ремонт оборудования щит №1, тр-ра №1
32	ТП «Аэропорт»	20.03.2020 14-00	20.03.2020 16-00	Средний ремонт оборудования щита №2, тр-ра №2
33	ТП «Юнаева (ТП №230-2301А)»	20.03.2020 14-00	20.03.2020 16-00	Средний ремонт оборудования РУ-6 кВ II секции
34	ТП «Кавкаева»	20.03.2020 08-00	20.03.2020 17-00	Ремонт КЛ-0,4 кВ
35	ТП «Дзержинского»	20.03.2020 09-00	20.03.2020 16-00	Монтаж сборных шин на вновь установленных камерах КСО-Орб яч.№19, №21 после монтажа перед подсоединением к шинному мосту I секции РУ-10 кВ
36	ТП «Школа №2»	21.03.2020 09-00	24.03.2020 12-00	Текущий ремонт оборудования I секции РУ-6 кВ, щита №1, тр-ра №1
37	ТП «Пески»	22.03.2020 13-30	24.03.2020 16-00	Текущий ремонт оборудования I секции РУ-6 кВ, щита №2, тр-ра №2
38	ТП «Дзержинского»	24.03.2020 09-00	24.03.2020 12-00	Подсоединение кабеля 0,4 кВ отходящего на панель собственных нужд (ПСН) и настройка вводного автомата щита №1